

生产建设项目水土保持设施验收 鉴 定 书

项 目 名 称： 湖北省赤壁市新店河羊楼洞段治理工程

项 目 编 号： 咸水务复（2018）4号，2018年11月9日

建 设 地 点： 湖北省赤壁市赵李桥镇

验 收 单 位： 赤壁市新店河羊楼洞段治理工程建设项目管理部

2022 年 6 月

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	湖北省赤壁市新店河羊楼洞段治理工程	行业类别	水利
主管部门 (或主要投资方)	赤壁市水利和湖泊局	项目性质	河道整治
水土保持方案报告批复机关、文号	赤壁市水利和湖泊局，赤水许可〔2022〕2号		
主体工程设计批复机关、文号	咸宁市水务局，咸水务复〔2018〕4号		
项目建设起止时间	2020年10月-2021年10月		
水土保持方案编制单位	湖北汉鑫水务咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	河南省水利勘测设计研究有限公司		
水土保持监测单位	湖南省勤泽工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	赤壁市水利工程建设公司		
水土保持监理单位	咸宁市长兴水利水电工程监理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	赤壁市立源勘察设计有限公司		

二、验收意见

根据水土保持法律法规和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及《关于进一步规范生产建设项目水土保持设施自主验收加强事中事后监管工作的通知》（咸水务函〔2018〕50号）等相关文件，2022年6月18日，建设单位（赤壁市新店河羊楼洞段治理工程建设项目管理部）在赤壁市水利和湖泊局主持召开了“湖北省赤壁市新店河羊楼洞段治理工程”水土保持设施验收会议。参加会议的有赤壁市水利和湖泊局、赵李桥镇人民政府、赤壁市河道管理局、河南省水利勘测设计研究有限公司、咸宁市长兴水利水电工程监理有限公司、赤壁市水利工程建设公司、湖北汉鑫水务咨询有限公司、赤壁市立源勘察设计有限公司、湖南省勤泽工程咨询有限公司，会议成立了验收组（名单附后）。验收组及与会代表实地踏勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设、监理、设计等单位关于水土保持设施建设情况的汇报，形成验收意见如下：

（一）项目概况

- 1、工程名称：湖北省赤壁市新店河羊楼洞段治理工程；
- 2、行业类别：水利；
- 3、项目性质：河道整治；
- 4、建设单位：赤壁市新店河羊楼洞段治理工程建设项目管理部；

5、建设地点：湖北省赤壁市赵李桥镇；

6、工程规模：河道清淤疏挖2.875km，堤防加固0.8km，岸坡护砌11.215km，恢复重建渡槽2座，铺设泥结石防汛路面4.37km。

7、工程占地：总占地4.89hm²。

8、工程建设期：12个月。

9、工程投资：1800万元。

（二）主体工程设计批复

河南省水利勘测设计研究有限公司编制完成了《湖北省赤壁市新店河羊楼洞段治理工程初步设计报告》。

2018年11月9日，咸宁市水务局以咸水务复〔2018〕4号文对该项目进行了批复。

（三）水土保持方案编制及后续设计情况

湖北汉鑫水务咨询有限公司编制完成了《湖北省赤壁市新店河羊楼洞段治理工程水土保持方案报告书》。

赤壁市水利和湖泊局以赤水许可〔2022〕2号文对方案报告书进行了批复。

批复主要内容：包括主体工程区（河道整治、堤防加固、岸坡护砌、跨河建筑物盖章防汛道路及其他工程）施工便道区、施工场地区均位于主体工程区内。批复投资：水土保持总投资52.67万元，其中工程措施6.47万元，植物措施13.71万元，临时措施15.34万元，独立费用9.14万元（其中建设管理费

0.04万元。科研勘测设计费2.0万元，水土保持监理费1.8万元，水土保持监测费2.5万元，水土保持设施验收报告编制费2.8万元），基本预备费0.67万元，水土保持补偿费7.34万元。（本方案免征补偿费7.34万元）。

（四）水土保持监测情况

监测单位通过查阅资料和现场监测，对建设过程中土石方情况、水土保持措施落实情况、水土保持投资落实情况、水土流失防治目标情况等进行了分析核实。形成的结论如下：

1、防治责任范围面积4.89hm²。

2、土石方情况：开挖土石方12.10万m³，回填土石方6.75万m³，无借方，余方5.35万m³，运往赵李桥镇卓尔集团在建项目回填利用。

3、水土保持措施落实情况：在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的工程措施、临时措施和植物措施，有效地控制了项目区水土流失。实际完成工程措施土地平整3.44hm²，表土剥离1967m³，表土回填1967m³、排水沟300m。植物措施完成撒播草籽0.62hm²、植草护坡2.59hm²、乔木180株，灌木150株。临时措施完成临时排水沟599m，沉沙池7个，临时拦挡167m，彩条布苫盖12270m²，洗车池2个。

4、水土保持投资落实情况：水土保持方案批复的水土保持投资为52.67万元，实际完成水土保持总投资77.23万元。

5、水土流失防治目标及落实情况：水土流失防治目标值

分别为：水土流失治理度达 98%以上，水土流失控制比达 1.0 以上，渣土防护率 99%以上，表土保护率达到92%以上，林草植被恢复率达95%以上，林草覆盖率在 27%以上；

水土流失防治实际完成指标值分别为：水土流失治理度达到98.57%，土壤流失控制比达到1.11，渣土防护率达99，表土保护率达到96.15%，林草植被恢复率达到 99.70%，林草覆盖率为52.96%；

（五）验收报告调查情况和主要结论

本项目在建设过程中严格依据水土保持方案进行施工管理，为确保主体工程设计及水土保持方案中各项措施的实施，建设单位建立了良好的水土保持工作保障体系，主要负责组织实施水土保持工作的领导、管理和监督工作，监理单位负责质量检查，施工单位负责实施。

已实施的各项水土保持措施无质量问题，各项措施发挥了应有的效益，有效控制了新增水土流失。项目实施的水土保持设施符合水土保持法律法规及技术规范标准的要求，水土保持专项投资落实，各项工程安全可靠、质量合格，工程总体质量达到合格标准，水土流失防治符合生产建设类项目的防治标准，达到水土保持设施专项验收条件。

（六）验收结论



验收组认为，建设单位依法编制了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的防治措施，完成了批复的防治目标任务；

开展了监测、监理工作，符合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

建设单位需要加强现有水土保持设施的管护工作，进一步完善植被恢复措施，确保水土保持设施长期稳定地发挥效益。

三、验收组成员签字表

区分	姓 名	手 机	单 位	职务/ 职称	签 名	备注
组长	王金清	1388653	赤壁市新店河羊楼洞 段治理工程建设项目 管理部	项目负 责人	王金清	建设 单位
组员	王骏	1366908	赤壁市新店河羊楼洞 段治理工程建设项目 管理部	技术负 责人	王骏	建设 单位
	程一平	1532731	河南省水利勘测设计 研究有限公司	设计负 责人	程一平	主体设 计单位
	李 雄	1361715	赤壁市水利工程建设 公司	项目经 理	李雄	施工 单位
	邢光	1345111	咸宁市长兴水利水电 工程监理有限公司	总监	邢光	监理 单位
	余 超	1816263	湖北汉鑫水务咨询有 限公司	工程师	余超	方案编 制单位
	刘宇星	1380730	湖南省勤泽工程咨询 有限公司	工程师	刘宇星	水保监 测单位
	罗靖宇	1336582	赤壁市立源勘察设计 有限公司	工程师	罗靖宇	验收鉴 定单位
专家	验收 鉴定 意见	同意通过验收。      签名： 年 月 日				